

प्रारूप - 1

निर्माणखण्ड का नाम - मण्डी परिषद, मेरठ।

निर्माणधीन सम्पर्क मार्गों का विवरण

क्र०सं०	योजना/ कार्यक्रम का नाम जिसमें कार्य स्वीकृत हुआ	परियोजना का नाम	कार्य का माप लम्बाई किमी० में	परियोजना की लागत लाख रु० में (अनुबन्ध लागत)	स्वीकृत धनराशि लाख रु० में	कार्यस्वीकृति तिथि	अवमुक्त धनराशि लाख रु० में	व्यय धनराशि लाख रु० में	कार्य की प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1.	सामान्य	कुण्डा कण्डाला मार्ग से जमालपुर तक	4.00	102.10	74.94	19.07.2010	74.94	74.94	90%		कार्य प्रगति पर
2.	सामान्य	पावली खुर्द से पावली खास होते हुए द्वारिकापुरी तक	1.45	43.50	13.90	06.09.2010	13.90	13.90	85%		कार्य प्रगति पर

  
अवर अभियन्ता

  
उपनिदेशक (निर्माण)



कार्यालय उप निदेशक (निर्माण)  
**राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश**

ए-3, दामोदर कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ

पत्रांक नि. अनु/..... 2011/..... 40

दिनांक ..... 15/04/11

सेवा में

प्रबन्धक,  
एनओआइओ सीओ  
मेरठ।

विषय:- जनसद मेरठकी चैक्लाईट पर विभाग से सम्बन्धिता सूचनायें अतन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवर जिलाधिकारी प्रशासन मेरठ के पत्रांक: 2747/चैक्लाईट अड्डेशन/2011 दिनांक: 10 मार्च, 2011 का तर्जुम ग्राहण करने का कट करें, जिसके द्वारा समस्त विभागों द्वारा तयानित विकास सम्बन्धी योजनाओं की सूचना का अतन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र एनओआइओसीओ क्लर्क के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मण्डी परिषद, मेरठ द्वारा जनसद मेरठ में कराये जा रहे विकास कार्य की मौखिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना, इस अनुरोध के साथ तंत्रण कर प्रेषित है कि जनसद की एनओआइओसीओ, चैक्लाईट पर अपलोडिंग करने का कट करें।

अपर कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट (प्र०)  
मेरठ।

18/4/11

सहायक,

उप निदेशक निर्माण।

पूछाहन संस्था एवं दिनांक: उपरोक्त।  
प्रतिलिपि: अधोलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अवर जिलाधिकारी प्रशासन मेरठ को उनके पत्रांक: 2747/चैक्लाईट अड्डेशन/2011 दिनांक: 10 मार्च, 2011 के अनुमान में सूचनायें।
2. श्री एनओआइओसीओ, अवर अभियन्ता मण्डी परिषद, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार सूचना जनसद की एनओआइओसीओ की चैक्लाईट पर अपलोडिंग कराना सुनिश्चित करें।

आज दिनांक 26.04.11 को  
HLC. में पर-गुन किया।

उपरोक्तानुसार  
मेरठ की  
मंडी परिषद मेरठ

उप निदेशक निर्माण।